



CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți,
România
Tel: 0372521113, 0372521102
Fax: 0372521112
e-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 40 108.03.2022

PROIECT DE HOTARARE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, modificată și completată prin H.C.J. nr.3/10.01.2022

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2679 din 28.02.2022 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, și Raportul de specialitate nr. 2680 din 28.02.2022 al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism a aparatului de specialitate al consiliului județean, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.29 din 29.03.2021, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.3 din 10.01.2022;

Ținând cont de:

- Solicitarea de clarificare 4 nr.10036/28.01.2022 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin nr. 7264/ 04.03.2022;

În temeiul dispozițiilor art. 104 - alin.(1) - lit. m), ale 173 - alin. 1 - lit. b), ale art. 182 alin. (1) și alin.(3) i ale art.196 - alin.(1) - lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTARAȘTE:

Art. 1 Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, modificată și completată prin H.C.J. nr.3/10.01.2022, după cum urmează:

1. După art.1 se introduce un nou articol, art.1¹ cu următorul cuprins:

„Art. 1¹ Se aprobă durata proiectului de 34 luni și perioada de implementare a proiectului de la data de 01.03.2021 pana la data de 31.12.2023”.

2. Se modifică cuprinsul articolului 2 din H.C.J. nr.29/29.03.2021, astfel:

„Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 16.758.713,36 lei cu TVA, adică 3.436.909,28 euro cu TVA, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă reprezintă 14.399.147,98 lei cu TVA, adică 2.953.005,06 euro cu TVA și valoarea neeligibilă reprezintă 2.359.565,39 lei cu TVA, adică 483.904,22 euro cu TVA, din care contribuția Consiliului Județean Mehedinți este de 2.000 lei cu TVA, adică 410,16 euro cu TVA și contribuția Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin este de 2.357.565,39 lei cu TVA, adică 483.494,06 euro cu TVA”, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. După art.3 se introduce un nou articol, art.3¹ cu următorul cuprins:

„ Art. 3¹ Se aprobă Caracteristicile principale și indicatorii fizici conform Anexei 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. 2 Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 3/10.01.2022 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre va fi comunicată, Instituției Prefectului Județului Mehedinți precum și părților interesate.

Adoptată astăzi, _____ 2022, în Municipiul Drobeta Turnu Severin cu un nr. de ___ voturi
”pentru”.

**INITIATOR:
PREȘEDINTE,**

Av. Aladin Gigi Georgescu

**AVIZEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL al JUDEȚULUI,**

Jr. Ștefan Ladislau Mednyanszky

Anexa nr. 1 la
HCG nr.
SE APROBĂ,
Președintele
Av. Aladin Cioci Georgescu

U.A.T. JUDEȚUL MEHEDINȚI

Cod SMIS: 151239

CENTRALIZATOR GENERAL / DEVIZ GENERAL DEFALCAT
- STRUCTURAT CONFORM HG907/2016 -
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

„Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”

Nr. crt.	Descrierea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantitate	VALOARE TOTALA					
				Valoare unitară fără TVA LEI	Valoare unitară cu T.V.A. LEI	Valoare totală fără TVA LEI	Valoare TVA LEI	Valoare totală cu TVA LEI	
CAPITOLUL 1									
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului									
1.2	Amenajare teren - cheltuieli neeligibile					775.750,00 lei	147.392,50 lei	923.142,50 lei	
1.2.1	Terosemănțe, silomatare pe verticală și amenajări exterioare pentru pregătirea platformelor prin dezafectarea construcțiilor existente / platforme etc.	ans.	1	150.000,00 lei	178.500,00 lei	150.000,00 lei	28.500,00 lei	178.500,00 lei	
1.2.2	Fundații, structuri fixe, platforme și alei	ans.	1	625.750,00 lei	744.642,50 lei	625.750,00 lei	118.892,50 lei	744.642,50 lei	
1.3	Amenajări pt. protecția mediului	ans.	1	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților - cheltuieli neeligibile	ans.	1	85.000,00 lei	101.150,00 lei	85.000,00 lei	16.150,00 lei	101.150,00 lei	
TOTAL CAPITOL 1									
CAPITOLUL 2									
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului									
2.1.	Cheltuieli pentru realizarea brangamentului de apă - cheltuieli neeligibile	ans.	1	56.000,00 lei	10.640,00 lei	56.000,00 lei	10.640,00 lei	66.640,00 lei	
2.2.	Cheltuieli pentru realizarea brangamentului de canalizare - cheltuieli neeligibile	ans.	1	56.000,00 lei	10.640,00 lei	56.000,00 lei	10.640,00 lei	66.640,00 lei	
2.3.	Cheltuieli pentru realizarea racordului de alimentare cu energie electrică + Punct de transformare 400kVA - cheltuieli neeligibile	ans.	1	750.000,00 lei	142.500,00 lei	750.000,00 lei	142.500,00 lei	892.500,00 lei	
TOTAL CAPITOL 2									
CAPITOLUL 3									
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică									
3.1	Studii								
3.1.1	Studii de teren			0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	
3.1.3	Alte studii specifice			0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații								
3.3	Expertiză tehnică	Serv.	1	1.486,35 lei	1.768,76 lei	1.486,35 lei	282,41 lei	1.768,76 lei	
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (la terminarea lucrărilor)	Serv.	1	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	
3.5	Proiectare	Serv.	1	3.715,86 lei	4.421,87 lei	3.715,86 lei	706,01 lei	4.421,87 lei	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, din care:	Serv.	1	364.443,42 lei	433.687,67 lei	364.443,42 lei	69.244,25 lei	433.687,67 lei	
3.5.4.1	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - cheltuieli neeligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)	Serv.	1	165.656,10 lei	197.130,76 lei	165.656,10 lei	31.474,66 lei	197.130,76 lei	
3.5.4.2	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - cheltuieli eligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)	Serv.	1	152.403,61 lei	181.360,30 lei	152.403,61 lei	28.556,69 lei	181.360,30 lei	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, din care:								
3.5.5.1	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - cheltuieli neeligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)	Serv.	1	33.131,22 lei	39.426,15 lei	33.131,22 lei	6.294,93 lei	39.426,15 lei	
3.5.5.2	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - cheltuieli eligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)	Serv.	1	30.480,72 lei	36.272,06 lei	30.480,72 lei	5.791,34 lei	36.272,06 lei	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție, din care:								
3.5.6.1	Proiect tehnic și detalii de execuție - cheltuieli neeligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)	Serv.	1	165.656,10 lei	197.130,76 lei	165.656,10 lei	31.474,66 lei	197.130,76 lei	
3.5.6.2	Proiect tehnic și detalii de execuție - cheltuieli eligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)	Serv.	1	152.403,61 lei	181.360,30 lei	152.403,61 lei	28.556,69 lei	181.360,30 lei	
3.6	Organizare proceduri achiziție								
3.7	Consultanță								
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	Serv.	1	60.000,00 lei	71.400,00 lei	60.000,00 lei	11.400,00 lei	71.400,00 lei	
3.7.2	Auditul financiar								
3.8	Asistență tehnică	Serv.	1	60.000,00 lei	71.400,00 lei	60.000,00 lei	11.400,00 lei	71.400,00 lei	
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	Serv.	1	138.046,75 lei	164.275,63 lei	138.046,75 lei	26.228,88 lei	164.275,63 lei	
3.8.1.1	- pe perioada de execuție a lucrărilor	Serv.	1	27.609,35 lei	32.855,13 lei	27.609,35 lei	5.245,78 lei	32.855,13 lei	
3.8.1.1.1	- pe perioada de execuție a lucrărilor - cheltuieli eligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)	Serv.	1	20.707,01 lei	24.641,34 lei	20.707,01 lei	3.934,33 lei	24.641,34 lei	
3.8.1.1.2	- pe perioada de execuție a lucrărilor - cheltuieli neeligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)	Serv.	1	19.050,45 lei	22.670,03 lei	19.050,45 lei	3.619,59 lei	22.670,03 lei	
3.8.1.2	- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, din care:	Serv.	1	6.902,34 lei	8.213,78 lei	6.902,34 lei	1.311,44 lei	8.213,78 lei	
3.8.1.2.1	- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - cheltuieli eligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)	Serv.	1	6.350,15 lei	7.556,68 lei	6.350,15 lei	1.206,53 lei	7.556,68 lei	
3.8.1.2.2	- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - cheltuieli neeligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)	Serv.	1	552,19 lei	657,10 lei	552,19 lei	104,92 lei	657,10 lei	
3.8.2	Dirigenție de șantier, din care:								
3.8.2.1	Dirigenție de șantier - cheltuieli eligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)	Serv.	1	110.437,40 lei	131.420,51 lei	110.437,40 lei	20.983,11 lei	131.420,51 lei	
3.8.2.2	Dirigenție de șantier - cheltuieli neeligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)	Serv.	1	92.922,03 lei	110.577,21 lei	92.922,03 lei	17.655,19 lei	110.577,21 lei	
TOTAL CAPITOL 3									
CAPITOLUL 4									
Cheltuieli pentru investiția de bază									
4.1	Construcții și instalații - cheltuieli eligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)					5.521.870,00 lei	1.049.155,30 lei	6.571.025,30 lei	
4.1.1	OBIECT 1 - Construcție Spital Modular Mobil cu 29 Patru								
4.1.1.1.	Containere modulare, inclusiv structură, finisaje, montaj și organizare funcțională.	Buc	88	34.371,16 lei	41.139,69 lei	5.521.870,00 lei	1.049.155,30 lei	6.571.025,30 lei	
4.1.1.2.	Structură modulară Ascensoare, inclusiv structură, finisaje, montaj și organizare funcțională.	Buc	3	67.603,83 lei	80.450,94 lei	3.042.262,50 lei	578.029,88 lei	3.620.292,38 lei	
4.1.1.3.	Structură modulară Casă de scări interioare, inclusiv structură, finisaje, montaj și organizare funcțională.	Buc	3	202.817,50 lei	241.352,83 lei	202.817,50 lei	38.535,13 lei	241.352,83 lei	
4.1.1.4.	Structuri modulare adiacente, scări acces, balustrade protecție etc	Ans.	1	202.817,50 lei	241.352,83 lei	608.452,50 lei	115.605,98 lei	724.058,48 lei	
4.1.2.1.	Instalații electrice curenti tari	Ans.	1	314.940,00 lei	373.707,60 lei	314.940,00 lei	59.667,60 lei	373.707,60 lei	
4.1.2.2.	Instalații electrice de curenti slabi	Ans.	1	261.700,00 lei	311.423,00 lei	261.700,00 lei	49.723,00 lei	311.423,00 lei	
4.1.2.3.	Instalații de gaze medicinale	Ans.	1	157.020,00 lei	186.853,80 lei	157.020,00 lei	29.833,80 lei	186.853,80 lei	
4.1.2.5.	Instalații de climatizare	Ans.	1	340.210,00 lei	404.849,90 lei	340.210,00 lei	64.639,90 lei	404.849,90 lei	
4.1.2.6.	Instalații de hidranți interiori	Ans.	1	228.987,50 lei	272.495,13 lei	228.987,50 lei	43.507,63 lei	272.495,13 lei	
4.2	Montaj utilaj tehnologic - cheltuieli eligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)	Ans.	1	163.562,50 lei	194.639,38 lei	163.562,50 lei	31.076,88 lei	194.639,38 lei	
4.2.1	OBIECT 1 - Construcție Spital Modular Mobil cu 29 Patru					124.372,38 lei	23.630,75 lei	148.003,13 lei	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - cheltuieli eligibile (platforme și fundații - infrastructură fixă - lucrări de instalare pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități)					1.243.723,12 lei	236.307,39 lei	1.480.030,51 lei	
4.3.1	OBIECT 1 - Construcție Spital Modular Mobil cu 29 Patru								
4.3.1.1.	Unitate externă VRF cu recuperare de căldură - 22.4kW Răcire	Buc	8	28.077,61 lei	33.412,36 lei	1.243.723,12 lei	236.307,38 lei	1.480.030,50 lei	
4.3.1.2.	Unitate internă VRF Tip Split de tavan - 3.60kW Răcire - Coridoare	Buc	8	9.097,99 lei	10.826,61 lei	72.783,92 lei	13.828,94 lei	86.612,86 lei	
4.3.1.3.	Unitate internă VRF Tip Split de tavan - 2.80kW Răcire - saloane	Buc	9	8.969,99 lei	10.674,29 lei	80.729,91 lei	15.338,68 lei	96.068,59 lei	
4.3.1.4.	Unitate internă VRF Tip Split de tavan - 2.20kW Răcire - spații auxiliare	Buc	9	8.915,99 lei	10.610,03 lei	80.243,91 lei	15.246,34 lei	95.490,25 lei	
4.3.1.5.	Distribuitoare cu controller pentru circuitele de frigorigaz cu 8 țeseri	Buc	4	19.831,93 lei	23.600,09 lei	79.327,72 lei	15.072,27 lei	94.399,99 lei	
4.3.1.6.	Distribuitoare cu controller pentru circuitele de frigorigaz cu 4 țeseri	Buc	4	10.504,20 lei	12.500,00 lei	42.016,80 lei	7.983,19 lei	49.999,99 lei	
4.3.1.7.	Ascensor Targa - Panoramic	Buc	1	180.413,70 lei	214.694,68 lei	180.413,70 lei	34.278,98 lei	214.694,68 lei	
4.3.1.8.	Ascensor Persoane - 2 stadii	Buc	2	91.183,07 lei	108.507,85 lei	182.366,14 lei	34.649,57 lei	217.015,71 lei	

4.3.1.9.	Ascensor Montcharge - 2 stații	Buc	2	65.339,74 lei	77.754,29 lei	130.679,48 lei	24.829,10 lei	155.308,58 lei
4.3.1.10.	Unitate ventilatie cu recuperare de caldura	Buc	10	2.380,00 lei	2.832,20 lei	23.800,00 lei	4.522,00 lei	28.322,00 lei
4.3.1.11.	Generator / Grup Electrogen trifazic 460KVA cu carcasa	Buc	1	107.037,82 lei	127.373,00 lei	107.037,82 lei	20.337,18 lei	127.373,00 lei
4.3.1.12.	Grup de pompare format din două pompe JA+IR	Buc	1	37.031,95 lei	44.068,02 lei	37.031,95 lei	7.036,07 lei	44.068,02 lei
4.3.1.13.	Rezervor stocare apă cilindric vertical cu capacitatea de 1000 litri	Buc	1	2.668,90 lei	3.175,99 lei	2.668,90 lei	507,09 lei	3.175,99 lei
4.5.	Dotări - <i>cheltuieli neeligibile</i>							
4.5.1.	OBIECT 2 - Dotări tehnologice medicale					3.555.542,18 lei	675.553,01 lei	4.231.095,19 lei
4.5.1.1.	PAT ELECTRIC + 1 NOPTIERA	Buc	19	16.390,25 lei	19.504,40 lei	311.414,75 lei	59.168,80 lei	370.583,55 lei
4.5.1.2.	STATI/PAT	Buc	19	409,76 lei	487,61 lei	7.785,44 lei	1.479,23 lei	9.264,67 lei
4.5.1.3.	SALTEA ANTIESCARA/PAT	Buc	19	819,51 lei	973,22 lei	15.570,69 lei	2.958,43 lei	18.529,12 lei
4.5.1.4.	MONITOR FUNCTII VITALE/PAT	Buc	19	4.600,00 lei	5.474,00 lei	87.400,00 lei	16.606,00 lei	104.006,00 lei
4.5.1.5.	INJECTOMATE/PAT	Buc	34	13.440,00 lei	15.993,60 lei	156.960,00 lei	86.822,40 lei	543.782,40 lei
4.5.1.6.	MONITOR FUNCTII VITALE CU TROLIU	Buc	10	18.730,00 lei	22.312,50 lei	187.500,00 lei	35.625,00 lei	223.125,00 lei
4.5.1.7.	TARGA TRANSPORT PACIENTI	Buc	4	16.726,21 lei	19.904,19 lei	66.904,84 lei	12.711,92 lei	79.616,76 lei
4.5.1.8.	ELECTROCARDIOGRAF MOBIL CU TROLIU	Buc	3	19.785,24 lei	23.544,44 lei	59.353,72 lei	11.277,59 lei	70.631,31 lei
4.5.1.9.	DEFIBRILATOR CU PEACEMAKER	Buc	3	41.200,00 lei	49.028,00 lei	123.600,00 lei	23.484,00 lei	147.084,00 lei
4.5.1.10.	ASPIRATOARE MOBILE MEDICALE	Buc	5	4.097,56 lei	4.876,10 lei	20.487,30 lei	3.892,68 lei	24.380,48 lei
4.5.1.11.	APARATE OXIGENOTERAPIE HIGH-FLOW	Buc	5	23.000,00 lei	27.370,00 lei	115.000,00 lei	21.850,00 lei	136.850,00 lei
4.5.1.12.	PATURI TERAPIE INTENSIVA CU SALTEA ANTIESCARA	Buc	10	41.069,94 lei	48.873,23 lei	410.699,40 lei	78.032,89 lei	488.732,39 lei
4.5.1.13.	STATIE CU 4 INJECTOMATE	Buc	10	40.000,00 lei	47.600,00 lei	400.000,00 lei	76.000,00 lei	476.000,00 lei
4.5.1.14.	STATIE CU 5 MONITORE FUNCTII VITALE	Buc	2	110.379,67 lei	131.232,81 lei	220.559,34 lei	41.906,27 lei	262.465,61 lei
4.5.1.15.	APARAT VENTILATIE TRANSPORT	Buc	1	130.680,65 lei	155.509,97 lei	130.680,65 lei	24.829,32 lei	155.509,97 lei
4.5.1.16.	CONSOLA RAMPA MEDICALA SUSPENDATA - ATI	Buc	2	54.800,00 lei	65.212,00 lei	109.600,00 lei	20.824,00 lei	130.424,00 lei
4.5.1.17.	STATIE DE APA PENTRU 2 APARATE DE HEMODIALIZA	Buc	1	98.000,00 lei	116.620,00 lei	98.000,00 lei	18.620,00 lei	116.620,00 lei
4.5.1.18.	ECHOGRAF PORTABIL CU SONDA DE ABDOMEN SI VASE	Buc	2	146.473,28 lei	174.303,20 lei	292.946,56 lei	55.659,85 lei	348.606,41 lei
4.5.1.19.	TROLIU MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	Buc	10	7.707,08 lei	9.171,43 lei	77.070,80 lei	14.643,45 lei	91.714,25 lei
4.5.1.20.	DULAP MEDICAMENTE	Buc	7	2.458,54 lei	2.925,66 lei	17.209,78 lei	3.269,86 lei	20.479,64 lei
4.5.1.21.	MASA TRATAMENT	Buc	5	1.320,00 lei	1.570,80 lei	6.600,00 lei	1.254,00 lei	7.854,00 lei
4.5.1.22.	CANAPEA CONSULTATI	Buc	5	3.200,00 lei	3.808,00 lei	16.000,00 lei	3.040,00 lei	19.040,00 lei
4.5.1.23.	MASA SERVITII LA PAT	Buc	29	560,29 lei	666,75 lei	16.248,41 lei	3.087,20 lei	19.335,61 lei
4.5.1.24.	APARAT VENTILATIE MECANICA	Buc	10	25.000,00 lei	29.750,00 lei	250.000,00 lei	47.500,00 lei	297.500,00 lei
4.5.1.25.	SISTEMLI DE INCALZIRE PACIENT	Buc	2	38.974,00 lei	46.479,06 lei	57.948,00 lei	11.010,12 lei	68.958,12 lei
4.6.	Active necorporale			0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
TOTAL CAPITOL 4					0,00 lei	10.445.597,48 lei	1.964.646,46 lei	12.410.243,94 lei
CAPITOLUL 5								
Alte cheltuieli								
5.1.	Organizare de șantier					62.976,20 lei	11.965,48 lei	74.941,67 lei
5.1.1.	Lucrări de construcții 70% (cap. 5.1.)	Ans.	1	44.083,34 lei	52.459,17 lei	44.083,34 lei	8.375,83 lei	52.459,17 lei
5.1.1.1.	Cost - Organizare de șantier - lucrări de instalații pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități - <i>cheltuieli neeligibile</i>			440,83 lei	83,76 lei	440,83 lei	83,76 lei	524,59 lei
5.1.1.2.	Cost - Organizare de șantier - platforme și fundații - infrastructură fixă - <i>cheltuieli neeligibile</i>			3.085,83 lei	586,31 lei	3.085,83 lei	586,31 lei	3.672,14 lei
5.1.1.3.	Cost - Organizare de șantier - platforme și fundații - infrastructură fixă - Construcție unitate medicală mobilă, ansambluri modulare și instalații aferente - <i>cheltuieli eligibile</i>			40.556,67 lei	7.705,77 lei	40.556,67 lei	7.705,77 lei	48.262,44 lei
5.1.2.	Cheltuieli conex organizării șantierului 30% (cap. 5.1.)	Serv.	1	18.892,86 lei	22.482,50 lei	18.892,86 lei	3.589,64 lei	22.482,50 lei
5.1.2.1.	Cheltuieli conex organizării de șantier - lucrări de instalații pentru conectarea unității medicale mobile la rețele de utilități - <i>cheltuieli neeligibile</i>			188,93 lei	35,90 lei	188,93 lei	35,90 lei	224,83 lei
5.1.2.2.	Cheltuieli conex organizării de șantier - platforme și fundații - infrastructură fixă - <i>cheltuieli neeligibile</i>			1.322,50 lei	251,28 lei	1.322,50 lei	251,28 lei	1.573,78 lei
5.1.2.3.	Cheltuieli conex organizării de șantier - platforme și fundații - infrastructură fixă - Construcție unitate medicală mobilă, ansambluri modulare și instalații aferente - <i>cheltuieli eligibile</i>			17.381,43 lei	3.302,47 lei	17.381,43 lei	3.302,47 lei	20.683,90 lei
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului					435.364,15 lei	0,00 lei	435.364,15 lei
5.2.1.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,3% cap. (4.1+4.2+5.1.1.) - <i>cheltuieli eligibile</i>	Taxă	1	284.339,95 lei	284.339,95 lei	284.339,95 lei		284.339,95 lei
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,3% cap. (1.2+1.3+1.4+2+5.1.1.) - <i>cheltuieli neeligibile</i>			86.313,83 lei	86,313,83 lei	86,313,83 lei		86,313,83 lei
5.2.3.1.	Cota aferentă ISC pentru controlul stadiului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% (cap.1+cap.5.1.1.) - <i>cheltuieli neeligibile</i>	Taxă	1	35,27 lei	35,27 lei	35,27 lei		35,27 lei
5.2.3.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul stadiului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% (cap.1+cap.5.1.1.) - <i>cheltuieli eligibile</i>			55.624,27 lei	55.624,27 lei	55.624,27 lei		55.624,27 lei
5.2.4.1.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,1% cap. (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) - <i>cheltuieli eligibile</i>	Taxă	1	7.409,55 lei	7.409,55 lei	7.409,55 lei		7.409,55 lei
5.2.4.2.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,1% cap. (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) - <i>cheltuieli neeligibile</i>			1.641,28 lei	1.641,28 lei	1.641,28 lei		1.641,28 lei
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute					911.520,57 lei	173.188,91 lei	1.084.709,48 lei
5.3.1.	Cheltuieli diverse și neprevăzute = 10% (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4.1.1+4.1.2+4.2+4.3+4.4+4.5), din care:	Ans.	1	780.982,36 lei	929.369,01 lei	780.982,36 lei	148.386,65 lei	929.369,01 lei
5.3.1.2.	Cheltuieli neeligibile - diverse și neprevăzute = 10% (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4.1.1+4.1.2+4.2+4.3+4.4)	Ans.	1	130.538,21 lei	155.340,47 lei	130.538,21 lei	24.802,26 lei	155.340,47 lei
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate					6.653,36 lei	1.583,47 lei	7.917,50 lei
5.4.1.	Cheltuieli pentru informare și publicitate			4.972,69 lei	5.917,50 lei	6.653,36 lei	1.264,14 lei	5.917,50 lei
	Cheltuieli pentru informare și publicitate - <i>puteri temporare neeligibile</i>			1.680,67 lei	2.000,00 lei	1.680,67 lei	319,33 lei	2.000,00 lei
TOTAL CAPITOL 5						1.416.514,39 lei	194.737,86 lei	1.611.252,25 lei
TOTAL GENERAL						14.152.464,34 lei	2.606.568,37 lei	16.759.032,71 lei
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)						7.413.075,72 lei	1.408.484,38 lei	8.821.560,10 lei

In preturi la data de:	26-03-2021
1 Euro =	4,8761 lei
TVA:	19%
Actualizat la data de:	28.02.2022

VALOARE TOTALĂ ÎN EURO CU T.V.A. 3.436.909,285 €

Intocmit,

Ing. Amalia Vișin

Anexa nr 2
la HG nr.

DEVIZ GENERAL
- CONFORM HG907/2016 -

privind cheltuielile eligibile necesare realizării obiectivului de investiție

„Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE TOTALA		
		Valoare fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA
		LEI	LEI	LEI
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.2	Amenajare teren	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
TOTAL CAPITOL 1		0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pentru realizarea bransamentului de apă	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
2.2.	Cheltuieli pentru realizarea bransamentului de canalizare	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
2.3.	Cheltuieli pentru realizarea racorului de alimentare cu energie electrică + Punct de transformare 400kVA	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
TOTAL CAPITOL 2		0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
3.1.1	Studii de teren	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
3.1.3	Alte studii specifice	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,486,35 lei	282,41 lei	1,768,76 lei
3.3	Expertizare tehnică	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (la terminarea lucrărilor)	3,715,86 lei	706,01 lei	4,421,87 lei
3.5	Proiectare	335,287,95 lei	63,704,71 lei	398,992,66 lei
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	152,403,61 lei	28,956,69 lei	181,360,30 lei
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	30,480,72 lei	5,791,34 lei	36,272,06 lei
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	152,403,61 lei	28,956,69 lei	181,360,30 lei
3.6	Organizare proceduri achiziție			
3.7	Consultanță	60,000,00 lei	11,400,00 lei	71,400,00 lei
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții			
3.7.2	Audit financiar	60,000,00 lei	11,400,00 lei	71,400,00 lei
3.8	Asistență tehnică	118,322,63 lei	22,481,30 lei	140,803,93 lei
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	25,400,60 lei	4,826,11 lei	30,226,71 lei
3.8.1.1	- pe perioada de execuție a lucrărilor	19,050,45 lei	3,619,59 lei	24,641,34 lei
3.8.1.2	- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, din care :	6,350,15 lei	1,206,53 lei	8,213,78 lei
3.8.2	Dirigențe de șantier	92,922,03 lei	17,655,19 lei	110,577,22 lei
TOTAL CAPITOL 3		518,812,79 lei	98,574,43 lei	617,387,22 lei
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	5,521,870,00 lei	1,049,155,30 lei	6,571,025,30 lei
4.1.1	OBIECT 1 - Construcție Spital Modular Mobil cu 29 Paturi	5,521,870,00 lei	1,049,155,30 lei	6,571,025,30 lei
4.2	Montaj utiliaj tehnologic	124,372,38 lei	23,630,75 lei	148,003,13 lei
4.2.1	OBIECT 1 - Construcție Spital Modular Mobil cu 29 Paturi	124,372,38 lei	23,630,75 lei	148,003,13 lei
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,243,723,12 lei	236,307,39 lei	1,480,030,51 lei
4.3.1	OBIECT 1 - Construcție Spital Modular Mobil cu 29 Paturi	1,243,723,12 lei	236,307,39 lei	1,480,030,51 lei
4.5.	Dotări	3,555,542,18 lei	675,553,01 lei	4,231,095,19 lei
4.5.1	OBIECT 2 - Dotări tehnologice medicale	3,555,542,18 lei	675,553,01 lei	4,231,095,19 lei
4.6.	Active necorporale	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
TOTAL CAPITOL 4		10,445,507,68 lei	1,984,646,46 lei	12,430,154,13 lei
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	57,938,10 lei	11,008,24 lei	68,946,34 lei
5.1.1	Lucrări de construcții 70% (cap.5.1.)	40,556,67 lei	7,705,77 lei	48,262,44 lei
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului 30% (cap.5.1.)	17,381,43 lei	3,302,47 lei	20,683,90 lei
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	347,373,77 lei	0,00 lei	347,373,77 lei
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	284,339,95 lei		
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% (cap.1+cap.5.1.1)	55,624,27 lei		
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,1% cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	7,409,55 lei		
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	780,982,36 lei	148,386,65 lei	929,369,01 lei
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	4,972,69 lei	944,81 lei	5,917,50 lei
5.4.1	Cheltuieli pentru informare și publicitate	4,972,69 lei	944,81 lei	5,917,50 lei
TOTAL CAPITOL 5		1,191,266,92 lei	160,339,70 lei	1,351,606,62 lei
TOTAL GENERAL		12,155,587,39 lei	2,243,560,59 lei	14,399,147,98 lei
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		5,686,799,05 lei	1,080,491,82 lei	6,767,290,87 lei

In preturi la data de: 26-03-2021
1 Euro = 4.8761 lei
TVA: 19%
Actualizat la data de: 1-03-2022

Intocmit,
Ing. Amalia Vișan

Cod SMIS: 151239

U.A.T. JUDEȚUL MEHEDINȚI

Anexa nr. 3 la
HCJ nr.

SE APROBĂ,
Președintele
Av. Aladin Gligor Georgescu

DEVIZ GENERAL
- CONFORM HG907/2016 -

privind cheltuielile neeligibile necesare realizării obiectivului de investiție

„Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE TOTALA		
		Valoare fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA
		LEI	LEI	LEI
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.2	Amenajare teren			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
TOTAL CAPITOL 1		0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pentru realizarea branșamentului de apă			
2.2.	Cheltuieli pentru realizarea branșamentului de canalizare	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
2.3.	Cheltuieli pentru realizarea racorului de alimentare cu energie electrică + Punct de transformare 400kVA	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
TOTAL CAPITOL 2		0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.1.3	Alte studii specifice	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.3	Expertizare tehnică	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (la terminarea lucrărilor)	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.5	Proiectare			
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.6	Organizare proceduri achiziție	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.7	Consultanță			
3.8	Asistență tehnică	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.8.1.1	- pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.8.1.2	- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, din care:	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.8.2	Dirigenție de șantier	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
TOTAL CAPITOL 3		0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4.2	Montaj utiliaj tehnologic	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4.5.	Dotări	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4.6.	Active necorporale	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
TOTAL CAPITOL 4		0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții 70% (cap.5.1.)	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului 30% (cap.5.1.)	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul stadiului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% (cap.4.1+cap.5.1.1)	0.00 lei		
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,1% cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	0.00 lei		
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00 lei		
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
TOTAL CAPITOL 5		0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
TOTAL GENERAL		1,680.67 lei	319.33 lei	2,000.00 lei
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1,680.67 lei	319.33 lei	2,000.00 lei
		0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei

In preturi la data de: 26-03-2021
1 Euro = 4.8761 lei
TVA: 19%
Actualizat la data de: 1/03/2022

Intocmit,
Ing. Amalia Vișan



Anexa nr. 4 la
Hc7 nr.

SE APROBĂ,
Manager
Bobilca Mohora Eleonora

DEVIZ GENERAL
- CONFORM HG907/2016 -

privind cheltuielile neeligibile necesare realizării obiectivului de investiție

„Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE TOTALA		
		Valoare fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA
		LEI	LEI	LEI
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.2	Amenajare teren			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	775,750.00 lei	147,392.50 lei	923,142.50 lei
TOTAL CAPITOL 1		85,000.00 lei	16,150.00 lei	101,150.00 lei
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru realizarea bransamentului de apă	56,000.00 lei	10,640.00 lei	66,640.00 lei
2.2	Cheltuieli pentru realizarea bransamentului de canalizare	56,000.00 lei	10,640.00 lei	66,640.00 lei
2.3	Cheltuieli pentru realizarea racorului de alimentare cu energie electrică + Punct de transformare 400kVA	750,000.00 lei	142,500.00 lei	892,500.00 lei
TOTAL CAPITOL 2		862,000.00 lei	163,780.00 lei	1,025,780.00 lei
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.1.3	Alte studii specifice	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.3	Expertizare tehnică	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (la terminarea lucrărilor)	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.5	Proiectare			
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	29,155.47 lei	5,539.54 lei	34,695.01 lei
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	13,252.49 lei	2,517.97 lei	15,770.46 lei
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	2,650.50 lei	503.59 lei	3,154.09 lei
3.6	Organizare proceduri achiziție	13,252.49 lei	2,517.97 lei	15,770.46 lei
3.7	Consultanță			
3.8	Asistență tehnică	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	19,724.12 lei	3,747.58 lei	23,471.70 lei
3.8.1.1	- pe perioada de execuție a lucrărilor	2,208.75 lei	419.66 lei	2,628.41 lei
3.8.1.2	- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, din care :	1,656.56 lei	314.75 lei	1,971.31 lei
3.8.2	Dirigența de șantier	552.19 lei	104.92 lei	657.11 lei
TOTAL CAPITOL 3		17,515.37 lei	3,327.92 lei	20,843.29 lei
CAPITOLUL 4		48,879.59 lei	9,287.12 lei	58,166.71 lei
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4.5	Dotări	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4.6	Active necorporale	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
TOTAL CAPITOL 4		0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții 70% (cap.5.1.)	5,038.09 lei	957.24 lei	5,995.33 lei
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului 30% (cap.5.1.)	3,526.66 lei	670.07 lei	4,196.73 lei
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,511.43 lei	287.17 lei	1,798.60 lei
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5% cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	87,990.38 lei	0.00 lei	87,990.38 lei
		86,313.83 lei		
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% (cap.4.1+cap.5.1.1)	35.27 lei		
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,1% cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	1,641.28 lei		
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	130,538.21 lei	24,802.26 lei	155,340.47 lei
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
TOTAL CAPITOL 5		0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
TOTAL GENERAL		223,506.68 lei	25,759.50 lei	249,266.18 lei
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1,995,196.27 lei	362,369.12 lei	2,357,565.39 lei
		1,726,276.66 lei	327,992.57 lei	2,054,269.23 lei

In preturi la data de: 26-03-2021
1 Euro = 4.8761 lei
TVA: 19%
Actualizat la data de: 1/03/2022

Intocmit
Ing. Analia Vișan



Caracteristicile principale și indicatorii fizici (suplimentari proiect) ai obiectivului de investiții

CAPITOLUL I - DATE GENERALE

- 1.1. DENUMIRE INVESTITIE:** „Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”
- 1.2. AMPLASAMENT:** Incinta Spitalului Județean de Urgență, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți;

CAPITOLUL II - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

2.1. LOCALIZARE: Imobilul unde va fi amplasată investiția se regăsește în incinta Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin și se află în intravilanul Municipiului Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți.

Date climatice – clima perimetrului cercetat este temperat-continentală, cu specific de câmpie aluvionară și podiș, având următorii parametri:

Temperatura aerului

- temperatura medie anuală: +9-10 °C
- temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie): +22-23 °C
- temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie): -1-0 °C

Precipitații atmosferice

- cantități medii anuale: 500-600 mm
- cantități medii lunare maxime (iulie): 40-50 mm
- cantități medii lunare minime (ianuarie): 50-60 mm

În arealul proprietății investigate nu s-a identificat prezenta apelor de suprafață. Fluviul Dunărea se află la cca. 650 m distanță sud de perimetru.

Durata stratului de zăpadă este 40-45 de zile, cu grosimea maximă a stratului de zăpadă cuprinsă între 50-60 cm.

Conform hărții cu repartitia după indicele de umiditate (I_m) Thornthwaite, arealul se încadrează la " tip II climatic" cu un $I_m = 0 \dots 20$.

Conform STAS 1709/1 - 90 zona prezintă un indice de îngheț $I_{med}^{3/30}=293$, (în °C x zile) și un indice maxim de îngheț $I_{max\ 30}=367$ (în °C x zile).

Conform STAS 6054-77 adâncimea de îngheț este de 60-70 cm.

Amplasamentul se încadrează la "zona caldă".

Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismică a teritoriului României, amplasamentul investigat se situează în zona de gradul 71 (scara MSK).

Conform Normativului P100 - 1/2013, privind proiectarea antiseismică a construcțiilor pentru cutremure având un interval mediu de recurență $IMR = 225$ ani, și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare este $a_g = 0.15g$, iar valoarea perioadei de colț $T_c = 0.7s$.

2.2. REGIMUL JURIDIC:

Amplasamentul pe care se desfășoară investiția este situat în Drobeta Turnu Severin, B-dul. Mihai Viteazu, nr. 6D, jud. Mehedinți, având o suprafață totală de 35.609 mp, identificată conform Cărții Funciare nr. 52102.

Pentru poziționarea unității medicale mobile se va utiliza doar o parte din suprafața terenului, respectiv aproximativ 1901mp pentru platformele tehnice aferente unități medicale mobile și platformele exterioare de acces atât pietonal cât și rutier.

2.3. VECINĂTĂȚI SI DIMENSIUNI PARCELĂ:

- la nord: Proprietăți Particulare;
- la sud: Aleea Mioriței;
- la est: Bd-ul Mihai Viteazu;
- la vest: Str. Orly.

2.4. SUPRAFETE: Terenul are o suprafață de 7260 mp din acte și măsurători.

CAPITOLUL III - DESCRIEREA SITUAȚIEI PROPUSE

Obiectivul general al prezentului proiect urmărește crearea cadrului favorabil creșterii capacității, calității activităților și serviciilor medicale oferite în cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin pentru pandemia COVID-19.

În contextul Mondial al apariției virusului SARS-COV 2 și a creșterii alarmante a numărului de pacienți infectați cu acest virus, Spitalul Județean de Urgență Mehedinti dorește extinderea capacității de gestionare a spațiilor pentru pacienții confirmați cu SARS-COV 2 prin construirea unei structuri modulare de tip spital cu 10 paturi în regim ATI și 19 paturi de observație cu posibilitatea de integrare în regimul A.T.I./UPU, unitatea mobilă va deține un total de 29 de paturi.

Prin realizarea acestui proiect de investiție, se preconizează asigurarea condițiilor optime de desfășurare a tuturor activităților medicale specifice în combaterea virusului SARS-COV 2, cu respectarea condițiilor pe care actele normative în vigoare le impun, acordându-se de asemenea atenție deosebită elementelor care implică probleme de protecția mediului, apărării împotriva incendiilor și ale siguranței și sănătății în muncă etc. Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, cea mai importantă unitate spitalicească din județul Mehedinti, va deveni una dintre instituțiile medicale românești ce va dispune de spații și dotări adecvate și va utiliza echipamente și tehnologii moderne, cu impact major asupra calității serviciilor medicale oferite.

CLASIFICĂRI:

Obiectul de investiție propus se încadrează în următoarele clasificări:

- * Categoria de importanță – **B, normală** – cf. HG 766/97
- * Clasa de importanță – **II** – cf. normativ P100-1/2013
- * Grad de rezistență la foc – **III** – cf. normativ P118/99

CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR PROPUSE PRIN PREZENTA INVESTIȚIE :

Parametrii tehnici dimensionali ai construcției propuse:

- Regim de înălțime propus: P+1E;
- H.max.atc = +8 m;

- H.max nivel = +3.4 m;
- H.Util interior = +2.55 m;
- **A.C. totală propusă parter = 688.81 mp**
- **A.C.D. totală propusă = 1308.50 mp**
- Număr Paturi în regim A.T.I. / UPU la Parter : **10;**
- Număr Paturi în regim normal la Parter : **3;**
- Număr Paturi în regim normal la Etaj : **16;**
- Platforme din beton armat, pentru montajul construcțiilor modulare : **688.81mp;**
- Platformă din beton armat de tip rutier BCR 4,5 pentru drumuri : **930mp;**
- Platformă din beton armat de tip pietonal BCR 3,5 pentru alei și trotuare : **270mp;**
- Platformă din beton armat de tip rutier BCR 3,5 pentru grup electrogen : **12.5mp.**

SISTEMUL CONSTRUCTIV:

Construcția se va realiza modular, având structură metalică standardizată a tipologiei de container, ce va fi conformată pentru rezistența la foc conform specificațiilor și indicațiilor actelor normative în vigoare.

La închiderea exterioară și interioară a pereților atât cei exteriori cât și interiori care dau în zonele de separare, containerele modulare vor fi realizate din construcție și placate cu panouri termorezistente la foc conform poziției din cadrul clădirii, respectând indicațiilor actelor normative.

Pentru disimularea aspectului exterior industrial al containerelor medicale cât și îmbinarea lor, la exterior se va realiza o placare demontabilă cu tablă profilată lisă pe o structură complementară, ce va realiza un aspect modern al ansamblului modular.

Tâmplăria exterioară se va realiza de tip PVC cu geam tripan, având profilul vopsit în culorile alese la exterior.

Organizarea funcțională interioară a unității mobile va ține cont de circuitele funcționale conform reglementărilor legislative în vigoare (OMS915/106 actualizat, OMS1500/2009, OMS 961/2016).

Finisajele interioare adoptate, vor fi :

- Pentru tavane se va utiliza un sistem de tavan extensibil din PVC de tip Barissol sau similar;

- Pentru pardoseli în toate zonele se vor utiliza pardoseli acoperite cu liner PVC rezistent la trafic intens;

- Pentru grupurile sanitare și spațiile destinate depozitări materialelor de curățenie, pereții și compartimentarea se vor placa / realiza cu HPL;

Tâmplăria interioară se va realiza de tip PVC cu geam tripan, având profilul vopsit în culorile alese la exterior.

Din punct de vedere al instalațiilor tehnologice se vor prevedea, pentru tranzitul pacienților cât și în realizarea circuitelor medicale, 1 ascensor pentru patru persoane cu funcțiunea de "ascensor murdar", 1 ascensor panoramic montat pe o structură metalică independentă cu posibilitatea de transfer de la parter la etaj a pacienților prin intermediul târgi, 2 ascensoare de tip mountcharge pentru transferul alimentelor și a lenjeriei murdare de la nivelul de parter la etaj.

În ceea ce privește echiparea utilitară a containerelor modulare, ele vor fi prevăzute cu instalații interioare după cum urmează :

- Instalație de stins incendiile cu hidranți interiori și zonă aferentă grupului de pompare, cu două jeturi simultane ($Q=4,2l/s$);

- Instalație de detecție și alarmare la incendiu;

- Instalații electrice de curenți tari;

- Instalații electrice de curenți slabi privind comunicarea de tip ethernet între echipamentele medicale / saloane etc..;

- Instalații sanitare de canalizare, apă rece și realizarea apei calde prin intermediul unei soluții locale cu ajutorul unor boilere electrice plate cu aspect modern, montate în fiecare grup sanitar.

- Instalații de ventilație locale în fiecare încăpere, cu recuperare de căldură, prin intermediul unor recuperatoare de căldură având $Q=60mc/h$;

- Instalații de climatizare centralizată prin intermediul unităților interne de pardoseală cu montaj la nivel de tavan în fiecare încăpere și coridoare, exceptând zonele grupurilor sanitare, depozite sau spații tehnice, care vor fi racordate la unitățile externe cu funcționare în regim VRV/VRF.

- Instalațiile termice de încălzire a zonelor grupurilor sanitare, depozite de materiale de curățenie cât și a spațiilor tehnice vor fi realizate cu ajutorul unor convectoare electrice montate local în fiecare încăpere.

- Instalații de gaze medicinale cu racordarea la stația de oxigen din zona de amplasament.

Pentru realizarea obiectivului de investiție, este necesar ca în zona de amplasament a investiției să fie protejate și relocate utilități precum canalizare și alimentare cu apă, astfel încât să permită realizarea platformelor.

Ansamblul modular se va racorda la rețelele existente precum apă și canalizare, respectiv pentru asigurarea cu energie electrică este necesară implementarea unui nou punct de transformare având capacitate de 400kW cât și asigurarea rezervei de energie electrică prin unui grup electrogen.

În exteriorul ansamblului modular, se vor prevedea rampe de acces demontabile pentru fiecare acces în parte, balustrade din metal zincat la cald cât și perimetral construcție pe platformele adiacente se vor realiza 11 locuri de parcare.

CAPITOLUL IV – INDICATORI FIZICI (SUPLIMENTARI PROIECT)

a) Indicatorii maximali de realizare a investiției :

În conformitate cu devizul general, indicatorii maximali ai investiției sunt:

Valoarea totală cu TVA : 16,758,713.36 lei / 3,436,909.28 euro
Din care C+M: 8,821,560.10 lei / 1,809,142.57 euro

Curs inforeuro luna februarie 2021:1 Euro=4,8761 lei

a. Capacități (în unități fizice și valorice)/Indicatori fizici :

Nr. crt.	Denumirea	Capacitate	Valoarea cu TVA - lei	Valoarea cu TVA - euro
1.	CREAREA UNEI UNITATI MEDICALE MOBILE	1	10,853,285.38 lei/din care 8,503,699.28 lei eligibil	2,225,812.71euro / din care 2,021,161.12 euro eligibil
2.	PAT ELECTRIC + 1	19	370,583.55 lei	76,000.00 €

	NOPTIERA			
3.	STATIV/PAT	19	9,264.67 lei	1,900.00 €
4.	SALTEA ANTIESCARA/PAT	19	18,529.12 lei	3,800.00 €
5.	MONITOR FUNCTII VITALE/PAT		104,006.00 lei	21,329.78 €
6.	INJECTOMATE/PAT	34	543,782.40 lei	111,519.94 €
7.	MONITOR FUNCTII VITALE CU TROLIU	10	223,125.00 lei	45,758.90 €
8.	TARGA TRANSPORT PACIENTI	4	79,616.76 lei	16,327.96 €
9.	ELECTROCARDIOGRAF MOBIL CU TROLIU	3	70,633.31 lei	14,485.62 €
10.	DEFIBRILATOR CU PEACEMAKER	3	147,084.00 lei	30,164.28 €
11.	ASPIRATOARE MOBILE MEDICALE	5	24,380.48 lei	5,000.00 €
12.	APARATE OXIGENOTERAPIE HIGH- FLOW	5	136,850.00 lei	28,065.45 €
13.	PATURI TERAPIE INTENSIVA CU SALTEA ANTIESCARA	10	488,732.29 lei	100,230.19 €
14.	STATIE CU 4 INJECTOMATE	10	476,000.00 lei	97,619.00 €
15.	STATIE CU 5 MONITORE FUNCTII VITALE	2	262,465.61 lei	53,826.95 €
16.	APARAT VENTILATIE TRANSPORT	1	155,509.97 lei	31,892.29 €
17.	CONSOLĂ RAMPĂ MEDICALĂ SUSPENDATĂ - ATI	2	130,424.00 lei	26,747.60 €
18.	STATIE DE APA PENTRU 2 APARATE DE HEMODIALIZA	1	116,620.00 lei	23,916.65 €
19.	ECHOGRAF PORTABIL CU SONDA DE ABDOMEN SI VASE	2	348,606.41 lei	71,492.88 €
20.	TROLIU MEDICAMENTE SI MATERIALE	10	91,714.25 lei	18,808.90 €

SANITARE				
21.	DULAP MEDICAMENTE	7	20,479.64 lei	4,200.00 €
22.	MASA TRATAMENT	5	7,854.00 lei	1,610.70 €
23.	CANAPEA CONSULTATII	5	19,040.00 lei	3,904.75 €
24.	MASA SERVIT LA PAT	29	19,335.61 lei	3,965.38 €
25.	APARAT VENTILATIE MECANICA	10	297,500.00 lei	61,011.87 €
26.	SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PACIENT	2	68,958.12 lei	14,142.06 €

Durata de realizare : **21 luni**

b) **Indicatorii minimali**, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Din punct de vedere tehnic investiția vizează următoarele suprafețe pentru a fi realizate :

SUPRAFAȚĂ CONSTRUIT DESFĂȘURATĂ ANSAMBLUL MODULAR / CONSTRUCTIE MODULARĂ	1308.50 mp
---	-------------------

Ce se compune din :

<i>Denumire modul</i>	<i>Unitate de măsură</i>	<i>Nr. Unități</i>
Containere modulare, inclusiv structură, finisaje, montaj și organizare funcțională.	Buc	88
Structură modulară Ascensoare, inclusiv structură, finisaje, montaj și organizare funcțională.	Buc	3
Structură modulară Case de scări interioare, inclusiv structură, finisaje, montaj și organizare funcțională.	Buc	3
Instalatii electrice curenti tari	Ans.	1
Instalatii electrice de curenti slabi	Ans.	1
Instalații sanitare	Ans.	1
Instalații de gaze medicinale	Ans.	1
Instalații de climatizare	Ans.	1
Instalații de hidranți interiori	Ans.	1

Din punct de vedere tehnic investiția vizează echiparea tehnologică a clădirii, cu următoarele echipamente :

<i>Denumire Echipament</i>	<i>Unitate de măsură</i>	<i>Nr. Unități</i>
----------------------------	--------------------------	--------------------

<i>Denumire Echipament</i>	<i>Unitate de măsură</i>	<i>Nr. Unități</i>
Unitate externă VRF cu recuperare de căldură - 22,4kW Răcire	Buc	8
Unitate internă VRF Tip Split de tavan - 3.60kW Răcire - Coridoare	Buc	8
Unitate internă VRF Tip Split de tavan - 2.80kW Răcire - saloane	Buc	9
Unitate internă VRF Tip Split de tavan - 2.20kW Răcire - spatii auxiliare	Buc	9
Distribuitor cu controller pentru circuitele de frigorifice cu 8 ieșiri	Buc	4
Distribuitor cu controller pentru circuitele de frigorifice cu 4 ieșiri	Buc	4
Ascensor Targa - Panoramic	Buc	1
Ascensor Persoane - 2 statii	Buc	2
Ascensor Montcharge - 2 statii	Buc	2
Unitate ventilatie cu recuperare de caldura	Buc	10
Generator / Grup Electrogen Trifazic 460kVA cu carcasă	Buc	1
Grup de pompare format din două pompe 1A+1R	Buc	1
Rezervor stocare apă cilindric vertical cu capacitatea de 1000 litri	Buc	1

Din punct de vedere functional-organizatoric-tehologic în actul medical, investiția vizează următoarele echipamente :

<i>Denumire Echipament / Dotare Medicală</i>	<i>Unitate de măsură</i>	<i>Nr. Unități</i>
PAT ELECTRIC + 1 NOPTIERA	Buc	19
STATIV/PAT	Buc	19
SALTEA ANTIESCARA/PAT	Buc	19
MONITOR FUNCTII VITALE/PAT	Buc	19
INJECTOMATE/PAT	Buc	34
MONITOR FUNCTII VITALE CU TROLIU	Buc	10
TARGA TRANSPORT PACIENTI	Buc	4
ELECTROCARDIOGRAF MOBIL CU TROLIU	Buc	3
DEFIBRILATOR CU PEACEMAKER	Buc	3
ASPIRATOARE MOBILE MEDICALE	Buc	5
APARATE OXIGENOTERAPIE HIGH-FLOW	Buc	5
PATURI TERAPIE INTENSIVA CU SALTEA ANTIESCARA	Buc	10
STATIE CU 4 INJECTOMATE	Buc	10
STATIE CU 5 MONITORE FUNCTII VITALE	Buc	2
APARAT VENTILATIE TRANSPORT	Buc	1
CONSOLĂ RAMPĂ MEDICALĂ SUSPENDATĂ - ATI	Buc	2
STATIE DE APA PENTRU 2 APARATE DE HEMODIALIZA	Buc	1
ECHOGRAF PORTABIL CU SONDA DE ABDOMEN SI VASE	Buc	2
TROLIU MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	Buc	10

<i>Denumire Echipament / Dotare Medicală</i>	<i>Unitate de măsură</i>	<i>Nr. Unități</i>
DULAP MEDICAMENTE	Buc	7
MASA TRATAMENT	Buc	5
CANAPEA CONSULTATII	Buc	5
MASA SERVIT LA PAT	Buc	29
APARAT VENTILATIE MECANICA	Buc	10
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PACIENT	Buc	2

CAPITOLUL V – FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Investiția este propusă pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

CAPITOLUL VI – ANEXE

Devizul general simulat în cadrul conținut HG907 cu luarea în considerare a ofertelor ce au fundamentat propunerea de investiție (aprobat prin HCJ 3/2022).

Întocmit,

Manager de proiect,

Ing. Amalia Vișan

Responsabil tehnic,

Ing Mircea Albu

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, modificată și completată prin H.C.J. nr.3/10.01.2022

Consiliul Județean Mehedinți a propus spre finanțare proiectul „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, pe care la aprobat prin Hotărârea nr.29 din 29 martie 2021.

Prin Solicitarea de clarificare 4 cu nr.10036 din 28.01.2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, ca urmare a evaluării tehnico-economice a proiectului, solicită să fie clarificate mai multe aspecte, printre care la punctul 4 și actualizarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.29/29.03. În data de 28.01.2022 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ne-a transmis Solicitarea de clarificare 4 prin care ni se cerea să justificăm următoarele:

1, Buget – activități și cheltuieli

- modificarea numărului și tipurilor de echipamente medicale și se va clarifica modificarea prețului unitar pentru o parte dintre echipamente și, unde acesta a crescut față de prețul unitar aferent versiunii aprobate în etapa de verificare administrativă și a eligibilității;

- se solicită refacerea bugetului proiectului în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.876/19.08.2021 pentru modificarea Ghidului solicitantului, respectiv se va reface bugetul astfel încât sursele de finanțare ale proiectului să fie 85% FEDR și 15% contribuție proprie;

- se vor reface bugetul proiectului și devizul general în corelare cu oferta pentru construcția spitalului modular astfel încât să fie menționate toate costurile aferente investiției, nu doar cele eligibile. Se vor revizui, dup caz, și celelalte secțiuni ale cererii de finanțare afectate de modificarea bugetului;

- se va revizui defalcarea cheltuielilor comune în cheltuieli eligibile și neeligibile, dacă este cazul.

2. Activități previzionate

- se vor completa activitățile/ subactivitățile cu prezentarea conținutului acestora. Conform Ghidului solicitantului, toate activitățile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise. Se va corela conținutul activităților/ subactivităților cu Planul de achiziții și bugetul proiectului, în sensul completării/ clarificării derulării achizițiilor/ contractelor de servicii de proiectare, dirigenției de șantier, verificarea tehnică de calitate a proiectului, certificarea performanței energetice;

- se vor revizui activitățile proiectului și datele de începere ale acestora, având în vedere că prin eliminarea activității privind asigurarea managementului de proiect data de începere a activităților este aprilie 2022;

- se solicită redapunerea Anexei 10 cu respectarea modelului prevăzut în Ghidul solicitantului;

- se solicită actualizarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți privind aprobarea proiectului și a indicatorilor tehnico-economici.

Ținând cont de Solicitarea de clarificare 4 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar prin creșterea bugetului de la 14.157.007,46 lei la 16.758.713,36 lei, cheltuielile neeligibile reprezentând 2.359.565,39 lei, luând în considerare hotărârea Comitetului director al Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin nr.7264/04.03.2022 prin care Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin suportă din bugetul propriu contribuția proprie.

Având în vedere cele arătate mai sus propun spre adoptare Consiliului Județean Mehedinți prezentul proiect de hotărâre.

**INITIATOR:
PREȘEDINTE,**

Av. Aladin Gigi Georgescu



RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, modificată și completată prin H.C.J. nr.3/10.01.2022

În cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” a fost propus spre finanțare proiectul „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, pe care Consiliul Județean Mehedinți la aprobat prin Hotărârea nr.29 din 29 martie 2021.

În data de 28.01.2022 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ne-a transmis Solicitarea de clarificare 4 prin care ni se cerea să justificăm următoarele:

1, Buget – activități și cheltuieli

- modificarea numărului și tipurilor de echipamente medicale și se va clarifica modificarea prețului unitar pentru o parte dintre echipamente și, unde acesta a crescut față de prețul unitar aferent versiunii aprobate în etapa de verificare administrativă și a eligibilității;
- se solicită refacerea bugetului proiectului în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.876/19.08.2021 pentru modificarea Ghidului solicitantului, respectiv se va reface bugetul astfel încât sursele de finanțare ale proiectului să fie 85% FEDR și 15% contribuție proprie;
- se vor reface bugetul proiectului și devizul general în corelare cu oferta pentru construcția spitalului modular astfel încât să fie menționate toate costurile aferente investiției, nu doar cele eligibile. Se vor revizui, dup caz, și celelalte secțiuni ale cererii de finanțare afectate de modificarea bugetului;
- se va revizui defalcarea cheltuielilor comune în cheltuieli eligibile și neeligibile, dacă este cazul.

2. Activități previzionate

- se vor completa activitățile/ subactivitățile cu prezentarea conținutului acestora. Conform Ghidului solicitantului, toate activitățile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise. Se va corela conținutul activităților/ subactivităților cu Planul de achiziții și bugetul proiectului, în sensul completării/ clarificării derulării achizițiilor/ contractelor de servicii de proiectare, dirigenției de șantier, verificarea tehnică de calitate a proiectului, certificarea performanței energetice;
- se vor revizui activitățile proiectului și datele de începere ale acestora, având în vedere că prin eliminarea activității privind asigurarea managementului de proiect data de începere a activităților este aprilie 2022;
- se solicită redepunerea Anexei 10 cu respectarea modelului prevăzut în Ghidul solicitantului;
- se solicită actualizarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți privind aprobarea proiectului și a indicatorilor tehnico-economici.

După primirea și analiza unei noi oferte care include costuri neeligibile, corespunzătoare amenajării platformei, bransamentelor, postului de transformare etc., reanalizând documentația deținută la proiect au rezultat următoarele informații:

- durata proiectului este de 34 luni, perioada de implementare a proiectului fiind de la data de 01.03.2021 până la data de 31.12.2023;
- valoarea totală a proiectului este de 16.758.713,36 lei cu TVA, adică 3.436.909,28 euro cu TVA, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă reprezintă 14.399.147,98 lei cu TVA, adică 2.953.005,06 euro cu TVA și valoarea neeligibilă reprezintă 2.359.565,39 lei cu TVA, adică 483.904,22 euro cu TVA din care contribuția Consiliului Județean Mehedinți este de 2.000 lei cu TVA, adică 410,16 euro cu TVA și contribuția Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin este de 2.357.565,39 lei cu TVA, adică 483.494,06 euro cu TVA;

În considerarea celor arătate se impune actualizarea H.C.J. nr.29/29.03.2021 modificată și completată prin H.C.J. nr.3 din 10.01.2022, cu modificările și completările solicitate prin Scrisoarea de clarificare 4. La data intrării în vigoare a noii hotărâri, H.C.J. nr.3 din 10 ianuarie 2022 își încetează aplicabilitatea.

Față de cele prezentate supunem spre dezbateră și aprobarea Consiliului Județean Mehedinți, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Director executiv,

Av. Nanciu Renatta Antoaneta





CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România

Tel: +40 372521102

Fax: +40 372521112

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "Spital modular mobil in judetul Mehedinți pentru cresterea capacitatii de combatere a crizei COVID-19", SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific (OS) 9.1 "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19"

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 3865/29.03.2021, și Raportul Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism nr. 3866/29.03.2021,

În temeiul dispozițiilor art. 104 alin (1) lit. m), art. 173 alin. (1) lit. b) și ale art. 182 coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă proiectul "Spital modular mobil in judetul Mehedinți pentru cresterea capacitatii de combatere a crizei COVID-19", SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific (OS) 9.1 "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19".

Art.2. Se aproba valoarea totală a proiectului în cuantum de 2.988.772,75 euro cu TVA, fonduri nerambursabile eligibile.

Art.3. Se aproba documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții și lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect, respectiv Anexa 1 și Anexa 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România
Tel: +40 372521102

Fax: +40 372521112

Art.4. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, celor interesați și Instituției Prefectului-Județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 29.03.2021, în municipiul Drobeta Turnu Severin, cu un număr de 30 voturi "pentru".

PREȘEDINTE,

Av. Aladin Gîgi Georgescu



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Jr. Ștefan Ladislau Mednyanszky

Nr. 29
Red. 3 ex.



ROMANIA

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel.: +40 372 521 102; Fax: +40 372 521 112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicabilității HCJ 1/07.01.2022 și modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 371 din 10.01.2022 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul de specialitate nr. 372 din 10.01.2022 al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism a aparatului de specialitate al consiliului județean, prin care se propune încetarea aplicabilității HCJ nr. 1/07.01.2022 și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.29 din 29 martie 2021, în sensul actualizării valorii totale a proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, aprobată la art.2, precum și actualizarea Anexelor 1 și 2 la H.C.J. nr.29/29.03.2021 ;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.876/19.08.2021;

În temeiul dispozițiilor art. 104 – alin.(1) – lit.m), ale 173 - alin. 1 - lit. b), ale art. 182 alin. (1) și alin.(3) și ale art.196 – alin.(1) – lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
HOTĂRĂȘTE:**

Articolul 1. Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.29/2021 privind aprobarea proiectului „Spitalul modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”, SMIS 151239, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 14.157.007,46 lei cu TVA, din care fondurile nerambursabile reprezintă 11,982,314.54 lei cu TVA, contribuția proprie este 2,114,526.20 lei cu TVA, iar 60,166.72 lei cu TVA sunt cheltuielile neeligibile.”

„Se aprobă actualizarea Anexelor 1 și 2 din H.C.J. nr.29/29.03.2021”.

Articolul 2. Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean nr.1 din data de 07.01.2022.

Articolul 3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre va fi comunicată, Instituției Prefectului Județului Mehedinți precum și părților interesate.

Adoptată astăzi, 10.01.2022, în Municipiul Drobeta Turnu Severin cu un nr. de 25 voturi "pentru..."

PREȘEDINTE,

Av. Aladin-Gigi Georgescu



CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL al JUDEȚULUI,

Jr. Ștefan Ladislav Mednyanszky

1001114/111,4/2022

U.A.T. JUDEȚUL MEHEDINȚI

Cod SMIS: 151239



DEVIZ GENERAL
- CONFORM HG907/2016 -

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

„Spital modular mobil în județul Mehedinți pentru creșterea capacității de combatere a crizei COVID-19”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE TOTALA		
		Valoare BRS TVA (LEI)	Valoare TVA (LEI)	Valoare totală cu TVA (LEI)
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Amenajare teren			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
TOTAL CAPITOL 1		0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOL 2		0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
3.1.3	Alte studii specifice	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
3.3	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
3.3	Expertizare tehnică	1,486,35 lei	282,41 lei	1,768,76 lei
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (la terminarea lucrărilor)	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
3.5	Proiectare	3,715,86 lei	706,81 lei	4,421,87 lei
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	364,443,42 lei	69,344,25 lei	433,687,67 lei
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	165,656,10 lei	31,474,66 lei	197,130,76 lei
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	39,131,32 lei	6,394,93 lei	45,526,25 lei
3.6	Organizare proceduri achiziție	165,656,10 lei	31,474,66 lei	197,130,76 lei
3.7	Consultanță			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție	60,000,00 lei	11,400,00 lei	71,400,00 lei
3.7.2	Audierea funcționarilor			
3.8	Asistență tehnică	60,000,00 lei	11,400,00 lei	71,400,00 lei
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectanților	138,046,75 lei	26,328,88 lei	164,275,63 lei
3.8.1.1	- pe perioada de execuție a lucrărilor	27,689,39 lei	5,345,78 lei	33,035,17 lei
3.8.1.2	- pentru participarea proiectanților la ședințe incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, din care:	26,707,01 lei	3,934,23 lei	30,641,24 lei
3.8.2	Dirigenții de șantier	6,982,94 lei	1,311,44 lei	8,294,38 lei
TOTAL CAPITOL 3		110,437,46 lei	28,983,31 lei	139,420,77 lei
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bunuri				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	OBIECT 1 - Construcție Spital Modular Mobil cu 29 Paturi	5,319,052,50 lei	1,010,619,98 lei	6,329,672,48 lei
4.2	Montaj echipaj tehnologic	5,319,052,50 lei	1,010,619,98 lei	6,329,672,48 lei
4.2.1	OBIECT 1 - Construcție Spital Modular Mobil cu 29 Paturi	124,377,38 lei	23,631,70 lei	148,009,08 lei
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	124,372,38 lei	23,630,75 lei	148,003,13 lei
4.3.1	OBIECT 1 - Construcție Spital Modular Mobil cu 29 Paturi	1,243,723,12 lei	236,307,39 lei	1,480,030,51 lei
4.5	Dotări	1,243,723,12 lei	236,307,39 lei	1,480,030,51 lei
4.5.1	OBIECT 2 - Dotări tehnologice medicale	3,885,542,18 lei	675,583,01 lei	4,561,125,19 lei
4.6	Active necorporale	3,559,542,18 lei	675,533,01 lei	4,235,075,19 lei
TOTAL CAPITOL 4		0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții 70% (cap.5.1.)	85,218,70 lei	16,491,55 lei	101,710,25 lei
5.1.2	Cheltuieli cotele organizării șantierului 30% (cap.5.1.)	28,663,09 lei	7,344,09 lei	36,007,18 lei
5.2	Comisiunare, cote, taxe, costul creditului	16,565,61 lei	3,147,47 lei	19,713,08 lei
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	339,316,28 lei	0,00 lei	339,316,28 lei
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul stadiului în amenajarea terenului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,19% (cap.1+cap.5.1.1)	278,026,15 lei		278,026,15 lei
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,19% cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	55,605,23 lei		55,605,23 lei
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	5,684,90 lei		5,684,90 lei
5.3.1	Cheltuieli diverse și neprevăzute = 10% (1.2+1.3+1.4+2+5.5+3.8+4.1.1+4.1.2+4.2+4.3+4.4+4.5), din care:	739,245,57 lei	140,436,66 lei	879,682,23 lei
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	739,245,57 lei	140,436,66 lei	879,682,23 lei
5.4.1	Cheltuieli pentru informare și publicitate	6,653,36 lei	1,264,14 lei	7,917,50 lei
TOTAL CAPITOL 5		6,653,36 lei	1,264,14 lei	7,917,50 lei
TOTAL GENERAL				
Din care C + M (1.1 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		11,950,821,47 lei	2,296,183,99 lei	14,247,005,46 lei
		8,417,882,97 lei	1,641,595,77 lei	10,059,478,74 lei

În prezenta dată de: 26-03-2021
1 Euro = 4.8761 lei
TVA: 19%
Actualizat în data de: 05/01/2022

Intocmit,
Ing. Anamaria Vișan

ANEXA NR. 10

Lista echipamentelor/dotarilor propuse prin proiect

Nr.	Investiții propuse prin proiect	Cost de investitie (LEI)					COST TOTAL (in EURO cu T.V.A.)
		Cost unitar (in EURO cu T.V.A.)	Cost unitar (in EURO cu T.V.A.)	Cambrate	U.M.	Cost LOJAL (in EURO cu T.V.A.)	
D.	Dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin cu o unitate mobila						
D.1.	Crearea unei unitati medicale mobile						
D.1.1.	16 - Cheltuieli cu organizarea de șantier						
D.1.2.	15 - Cheltuieli pentru investitia de baza						
D.1.3.	18 - Cheltuieli diverse și neprevăzute						
D.1.4.	17 - Cheltuieli pentru comisionare, cote, taxe						
D.2.	Dotarea unitatii mobile cu echipamente si aparatura medicala						
D.2.1.	PAT ELECTRIC + 1 NOPTIERA	16.390,25 lei	19.504,40 lei				
D.2.2.	STATIV/PAT	409,76 lei	487,61 lei				
D.2.3.	SALTEA ANTIESCAR/PAT	819,51 lei	975,22 lei				
D.2.4.	MONITOR FUNCTII VITALE/PAT	4.600,00 lei	5.474,00 lei				
D.2.5.	INJECTOMATE/PAT	13.440,00 lei	15.993,60 lei				
D.2.6.	MONITOR FUNCTII VITALE CU TROLIU	18.730,00 lei	22.312,50 lei				
D.2.7.	TARGA TRANSPORT PACIENTI	16.726,21 lei	19.904,19 lei				
D.2.8.	ELECTROCARDIOGRAF MOBIL CU TROLIU	19.785,24 lei	23.544,44 lei				
D.2.9.	DEFIBRILATOR CU PEACEMAKER	41.200,00 lei	49.028,00 lei				
D.2.10.	ASPIRATOARE MOBILE MEDICALE	4.097,56 lei	4.876,10 lei				
D.2.11.	APARATE OXIGENOTERAPIE HIGH-FLOW	23.000,00 lei	27.370,00 lei				
D.2.12.	PATURI TERAPIE INTENSIVA CU SALTEA ANTIESCARA	41.069,94 lei	48.873,23 lei				
D.2.13.	STATIE CU 4 INJECTOMATE	40.000,00 lei	47.600,00 lei				
D.2.14.	STATIE CU 5 MONITORE FUNCTII VITALE	110.279,67 lei	131.232,81 lei				
D.2.15.	APARAT VENTILATIE TRANSPORT	130.680,65 lei	155.509,97 lei				
D.2.16.	CONSOLĂ RAMPĂ MEDICALĂ SUSPENDATĂ - ATI	54.800,00 lei	65.212,00 lei				
D.2.17.	STATIE DE APA PENTRU 2 APARATE DE HEMODIALIZA	98.000,00 lei	116.620,00 lei				
D.2.18.	ECHOGRAF PORTABIL CU SONDA DE ABDOMEN SI VASE	146.473,28 lei	174.303,20 lei				

Anexa 2,
HCF nr.3/
2022

D.2.19.	TROLIU MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	7.707.08 lei	9.171.43 lei	10	BUC	77.070.80 lei	1.880.89 €	18.808.94 €
D.2.20.	DULAP MEDICAMENTE	2.458.54 lei	2.925.66 lei	7	BUC	17.209.78 lei	600.00 €	4.200.00 €
D.2.21.	MASA TRATAMENT	1.320.00 lei	1.570.80 lei	5	BUC	6.600.00 lei	322.14 €	1.610.71 €
D.2.22.	CANAPEA CONSULTATI	3.200.00 lei	3.808.00 lei	5	BUC	16.000.00 lei	780.93 €	3.904.76 €
D.2.23.	MASA SERVIT LA PAT	560.29 lei	666.75 lei	29	BUC	16.248.41 lei	136.74 €	3.965.38 €
D.2.24.	APARAT VENTILATIE MECANICA	25.000.00 lei	39.750.00 lei	10	BUC	250.000.00 lei	6.101.19 €	61.011.87 €
D.2.25.	SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PACIENT	28.974.00 lei	34.479.06 lei	2	BUC	57.948.00 lei	7.071.03 €	14.142.06 €
TOTAL GENERAL UNITATE MEDICALĂ MOBILĂ + DOTĂRI MEDICALE:						11.835.288,51 lei	2.214.865,04 €	2.875.208,80 €

Solicitant (inclusiv parteneri, dupa caz):

1. CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
2. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cursul INFOREURO februarie 2021 = 4,8761lei/euro

CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

PRESEDINTE,
Av. Aladin Georgescu



Directia Managementul Proiectelor,
Dezvoltare Durabila, Turism

Director executiv,
av. Rehatta Nanciu

Sef serviciu:
Ing. Amalia Visan

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

MANAGER,
Dr. Bobilca Mariana

Director Ingrjiri Medicale
As Boboloi Elena

Ec. Crizu Gianina

Director Financiar Contabil,
Ec. Tillea Simona




SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN
JUDETUL MEHEDINTI
Bd. Mihai Viteazul nr. 6D
Cod fiscal : 4222239 ; Cont IBAN RO88TREZ46121F335000XXXX
Banca : Trezoreria Drobeta Tr. Severin
Telefon : 0252/313751 ; Fax : 0252/321498
oficial@spitiudseverin.ro ca



Nr. 7199 / 04.03.2022

Operator date cu caracter personal nr. 17746



Catre,

CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Calea Traian nr.89
Drobeta Turnu Severin
Jud.Mehedinti

Urmare adresei dvs.nr.2948/04.03.2022 privind proiectul "Spital modular mobil in judetul Mehedinti pentru cresterea capacitatii de combatere a crizei COVID 19", va informam ca in urma sedintei Comitetului Director din data de 04.03.2022, membrii Comitetului Director au hotarat implementarea proiectului cu incadrarea costurilor in cuantum de 2.357.565,30 din bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului pentru anul 2022, ce va fi rectificat la sedinta Consiliului Judetean din luna martie.

MANAGER interimar
Dr.Bobilca-Mihos Eleonora



Director Medical,
Dr.Pasaria Constantin

Director Financiar Contabil,
Ec.Tilea Simona Verginica

Director Ingrijiri,
As.Bololoi Elena



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN
JUDETUL MEHEDINTI
Bd. Mihai Viteazul nr. 6D
Cod fiscal : 4222239 ; Cont IBAN RO88TREZ46121F335000XXXX
Banca : Trezoreria Drobeta Tr. Severin
Telefon : 0252/313751 ; Fax : 0252/321498
oficial@spitiudseverin.ro



Operator date cu caracter personal nr. 17746

HOTARARE NR.7264/04.03.2022

Comitetul Director al Spitalului Judetean de Urgenta Dr.Tr.Severin reunit in sedinta din 04.03.2022, in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare, in care s-a pus in discutie adresa Consiliului Judetean nr.2948/04.03.2022, privind proiectul "Spital modular mobil in judetul Mehedinti pentru cresterea capacitatii de combatere a crizei COVID 19" SMIS 151239

Hotaraste:

Art.1: Membrii Comitetului Director hotarasc ca proiectul "Spital modular mobil in judetul Mehedinti pentru cresterea capacitatii de combatere a crizei COVID 19" sa fie implementat prin modificarea listei de investitii pentru anul 2022, in sensul suplimentarii valorii aferente lucrarilor de investitii noi cu suma de 2358 mii lei, prin transferul sumei de 500 mii lei de la lucrarile de reabilitare a instalatiilor electrice si a sumei de 1858 mii lei de la echipamentele medicale.

Mentionam ca lista de investitii va fi aprobata, cu modificarile mentionate, in sedinta Consiliului Judetean din luna martie 2022, prin care se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat, pe anul 2022.

Comitet Director:

Dr.Bobilea Mohora Eleonora- Manager Interimar

Dr. Pasarin Constantin - DirectorMedical

Ec.Simona Verginica Tilea- Director Financiar Contabil

As.Bololoi Elena- Director Ingrijiri Medicale

Ec.Moldoveanu Darius- Director RAJ

